

IPPE
Industriální park Plzeň Ejovice

I.P.P.E. s.r.o. Industriální park Plzeň Ejovice
330 02 Dýšina 297, Česká republika

Roční zpráva o přípravě provozu distribuční soustavy elektřiny v areálu IPPE Dýšina pro rok 2018

Zpracoval: M. Sládek

Podpis: 

Schválil: J. Bošek

Podpis: 

V Dýšině, dne 18.12.2017

MAX AICHER
UNTERNEHMENSGRUPPE

Tel: +420 377 282 801
E-Mail: info@ippe-sro.cz
Internet: www.ippe-sro.cz
IČ: 45350507
DIČ: CZ45350507

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Konto CZK: CZ61 2700 0000 0021 0620 4414
Konto EUR: CZ17 2700 0000 0021 0620 4430
SWIFT/BIC: BACXCZPP

Společnost je zapsaná v OR vedeném u
Krajského soudu v Plzni Odd. C, vl. 2298
Jednatel společnosti:
Peter Johannes Sekera-Bodo



V souladu s ustanovením vyhlášky 220/2001 Sb., Příloha č. 1 byla provozovatelem lokální distribuční soustavy I.P.P.E. s.r.o. zpracována roční zpráva přípravy provozu pro rok 2010.

A) Podklady pro vypracování zprávy:

- 1) Plán rozvoje LDS IPPE pro roky 2018 – 2022 – aktualizace č. 10
- 2) Údaje o rezervované kapacitě a předložených požadavcích konečných zákazníků v areálu IPPE
- 3) Zjištění ročních rizikových stavů ohrožujících spolehlivost provozu LDS v areálu IPPE

B) Předkládané skutečnosti

- 1) Očekávaná výše spotřeby elektřiny v období 01-12/2018
- 2) Předpokládaná odběrová $\frac{1}{4}$ h maxima v jednotlivých měsících roku 2018

měsíc	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
nam.1/4 max	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8	2,8
GWh	1,1	1,2	1,1	1	1	1	1	1	1	1,1	1,2	1,1

- 3) Podpůrné služby k zabezpečení spolehlivosti provozu LDS v areálu IPPE:


Dle smluvního ujednání s regionálním distributorem elektřiny ČEZ Distribuce a.s. je zajištěna pro areál IPPE záložní varianta pro poskytnutí rezervované kapacity z distribuční sítě 22 kV.

Konkrétně – vedení 1x 22kV Hrudkovny – z rozvodu 110/22 kV Rokycany.-2,2MW

Základní provozní stav: napětí 22 kV dělí vývodové odpojovače v rozvodně HT 22 v objektu I.P.P.E. s.r.o.

- 4) Základní schéma lokální distribuční soustavy 110 kV

- dle Přílohy č. 1



5) Plán údržby, oprav, rekonstrukcí s vypínáním dodávek distribuční soustavy VVN,VN

Činnost	Zařízení LDS	Plánovaný termín	Poznámka
Monitoring	System VVN,VN,NN	01-12/2018	Bez přerušení distr.
Výměna trasformátoru	HT22	03/2018	Bez přerušení distr.
Výměna odpojovačů	HT 110,	05-09/2018	Bez přerušení distr.

6) Pravidelné zimní měření vybraných parametrů LDS 110 kV

Dle pokynů Centrálního dispečinku ČEZ, a.s. proběhne v termínu 01/2018 zimní měření parametrů sítě 110 kV v HT 110 IPPE.

Naměřená data budou odeslána v požadovaném formátu do ČEZ, a.s. a uložena v archivu I.P.P.E. s.r.o..

Zpracoval: M. Sládek

Schválil: J. Bošek

V Dýšíně, dne 18.12.2017